

事業場名	鹿島建設株式会社
工事名称	センター実装工事
所在地	岡山市内
竣工日	令和4年5月31日
工事概要	サーバー室内装工事、実装に伴う設備工事一式

安全管理のポイント

現場運営方針

- ◎ 既存建物における工事であり、客先への配慮、建物に関するルール、それに即した作業ルールの徹底

重点あるいは工夫した安全衛生活動

- ◎ 墜落転落災害対策
 - ・ 作業場所、内容に応じた適切な足場及び墜落制止用器具の使用の徹底
- ◎ 転倒災害対策
 - ・ 資材等の整理整頓に努め、安全通路の確保の徹底
- ◎ 教育の充実
 - ・ CG動画の災害事例資料を活用した安全教育の実施。また避難経路の周知。
- ◎ 熱中症、コロナ対策等の取組
 - ・ 立入禁止や作業エリアの区画の明示
 - ・ 活線作業とならないように検電確認を徹底し、感電事故の防止
 - ・ 台車等、人力運搬機使用時のストッパーの徹底
 - ・ コロナ対策として、密にならないよう広めの休憩室を確保し、また熱中症対策としてドリンク類を常備し、トイレなども含めエアコンを設置。



写真右 現場所長 富田博之氏

写真左 小松原岡山労働基準監督署長