

## コンベヤー等によるはさまれ・巻き込まれ災害防止に係る自主点検表

事業場名	記入者の職氏名
点検実施日 令和8年 月 日	連絡先

・以下の項目を点検し、点検結果欄に以下の記載を行ってください。

○：実施している    △：一部実施していない    ×：実施していない    —：該当無し

番号	点 検 事 項	点検結果
----	---------	------

### 1 安全管理等

①	法定の人数以上の労働者を使用する事業場において、安全管理者、安全衛生推進者等を選任し、安全に係る技術的事項を管理させていますか。	
②	安全な作業標準を定め、その作業標準により作業されているか点検していますか。	
③	コンベヤー等の機械に係る作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき、作業方法等に係るリスクアセスメントを実施していますか。	

### 2 機械による危険の防止

①	機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどに覆い、囲い等を設け、有効に保持していますか。	
②	複数人で機械の運転を開始する場合など、労働者に危険がある場合に、一定の合図を定め、合図者を指名し、合図者から関係労働者に合図を行わせていますか。	
③	機械の清掃や異物の除去を行う際は、機械の運転を停止させて作業を行わせていますか。また、機械の運転を停止して作業を行うことについて、関係労働者に教育等を行っていますか。	
④	上記の作業において、機械を停止した場合、起動装置に表示板を取り付けるなど、作業員以外が機械を運転しないように措置を講じていますか。	

### 3 コンベヤーに係る危険の防止

①	停電や電圧降下等が起きた場合、コンベヤーに載せている荷や搬器が逸走したり、逆走したりすることを防止するための措置を講じていますか（コンベヤーを水平以外で使用する場合）。	
②	巻き込まれる等の危険がある箇所にコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えていますか。	
③	コンベヤーに備え付けている非常停止装置は、コンベヤーに沿って非常停止用のロープが張られている「ロープ式非常停止装置」や巻き込まれる危険がある箇所ごとに停止装置が設置されていますか。	
④	コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に点検を行っていますか。	
⑤	使用しているコンベヤーに異常があった場合は、直ちに補修等を行っていますか。	

実施する対策等    コメント

--