

# 令和7年死亡災害速報(12月把握分)

|   |   |       |  |
|---|---|-------|--|
| 災害発生月   | 令和7年12月   | 死亡者総数 | 48   |
| 業種  | 土砂採取業   |       |  |
| 被災時の作業内容  | ベルトコンベアの調整等作業   |       |  |
| 災害の概要   | 被災者は、砂利碎石プラント構内において重機による砂利の運搬作業等に単独で従事していたが、昼休みになんでも事務所に戻らなかつたため、事業者が構内を捜索したところ、稼働しているベルトコンベアのプーリー部分に上半身が巻き込まれている状態の被災者を発見したもの。   |       |  |
| 作業における注意事項  | <p>令和7年12月にコンベヤーに巻き込まれて労働者が亡くなられた死亡災害が発生しており、類似の死亡災害が同じ月に発生してしまったこととなります。</p> <p>今一度、コンベヤーをはじめとする機械の点検・修理の際には機械の運転を停止すること（動き出さない状態にすること）を周知徹底してください。また、点検・修理のような非定常作業においては、事前にリスクアセスメントを実施し、リスクの少ない作業手順により作業を行ってください。</p> |       |  |
| <a href="#">同種災害情報（出典：職場のあんぜんサイト「労働災害事例」）</a><br>検索ワード 事故の型「はさまれ、巻き込まれ」<br>起因物「動力運搬機」<br>キーワード「コンベヤー」など |   |       |  |

|   |   |       |   |
|---|---|-------|---|
| 災害発生月   | 令和7年12月   | 死亡者総数 | 47  |
| 業種  | 畜産業   |       |   |
| 被災時の作業内容  | 鶏舎内コンベヤー付近の清掃作業   |       |   |
| 災害の概要   | 被災者は鶏のひなの育成舎において、除糞チェーンコンベヤー終端付近の清掃作業のため、当該コンベヤーを停止させ、付近の壁にこびりついた糞をスクレーパーでこそぎ落としていたところ、何らかの原因で当該コンベヤーが動き出し、被災者が巻き込まれたもの。  |       |   |
| 作業における注意事項  | <p>令和7年において、機械の点検・修理の際に機械に巻き込まれたことにより、5名の方が亡くなっています。</p> <p>機械の点検・修理の際には、機械の運転を停止すること（動き出さない状態にすること）、停止中は他の作業従事者によって操作ができないようにすることを徹底してください。また、点検・修理のような非定常作業においては、事前にリスクアセスメントを実施し、リスクの少ない作業手順により作業を行ってください。</p> |       |   |
| <a href="#">同種災害情報（出典：職場のあんぜんサイト「労働災害事例」）</a><br>検索ワード 事故の型「はさまれ、巻き込まれ」<br>起因物「動力運搬機」<br>キーワード「コンベヤー」など |   |       |  |

|            |   |       |    |
|------------|---|-------|----|
| 災害発生月      | 令和 7 年 12 月   | 死者者総数 | 46 |
| 業種         | 建築工事業   |       |    |
| 被災時の作業内容   | 折りたたみ式コンテナハウスの展開作業  |       |    |
| 災害の概要      | <p>被災者ら複数名の作業者は、折りたたみ式コンテナハウスを展開する作業に従事し、被災者を除く複数名で壁兼床パネルを支えながら展開しようとした。しかし、壁兼床パネルを支えきれなくなったため、壁兼床パネルの展開範囲から作業員らは退避したが、一時的に作業場所を離脱していた被災者が壁兼床パネルに走り寄り 1 人で壁兼床パネルを支えようとしたものの支えきれずに、倒れた壁兼床パネルと基礎コンクリートの間に被災者の頭部が挟まれたもの。</p> |       |    |
| 作業における注意事項 | <p>日常的に行っていないような作業（非定常作業）を実施する場合には、作業手順、作業内容を事前に検討し、その内容についてリスクアセスメントを実施し、リスク低減措置を図っていただくことが災害防止には有効です。</p> <p>特に複数名での作業においては、作業におけるリスク、適切な作業手順、合図、緊急時の対応などを作業員全員で共有することが重要ですので、作業者全員でリスクアセスメントを実施することを検討願います。</p>        |       |    |