

石綿解体等作業計画書

工事名 タナベ物産株式会社解体工事

石綿含有成形板等

統括安衛 責任者	元方安衛 管理者	作成 責任者

作業場名 タナベ物産株式会社

(レベル3)

作成日 令和5年 11月 1日

1 工事概要			
(1)発注者	タナベ物産(株)	(2)工期	令和5年11月22日 ~ 令和5年11月30日
(3)元請	フクヤマ建設(株)	(4)アスベスト処理業者	(有)テクノキノミヤ
(5)工事内容(該当するものにチェック)			
石綿含有吹付け材除去	耐火・準耐火建築	その他	
石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材除去等	保温材除去(手作業) 保温材除去(掻き落とし作業) 保温材(非石綿部で切断・搬出)	断熱材・耐火被覆材(手作業) 断熱材・耐火被覆材(掻き落とし作業) 屋根用折板断熱材(断熱材貼付のまま除去)	
その他の石綿含有材解体・改修	外部(屋根・外壁)	保温材(非石綿部で切断・搬出)	
解体作業以外の作業	石綿含有吹付け材(封じ込め) 石綿含有吹付け材(近傍作業)	石綿含有吹付け材(囲い込み) 石綿含有成形板(切断・穿孔等のみ)	
事前調査時の未調査箇所(解体等作業時に調査)	有 []		無
(6)作業レベル	1 · 2 · (3)	(7)作業人数	4人
(8)石綿含有物の種類	みなし(外壁スレート)	(9)(8)の含有率分析調査を行った場合の結果	含有率 %
2 施工要領(使用・実施するものにチェック) (手ばらし(ビス等はずし、壁材等を原形のまま取り外す))			
(1)使用する工具・機器			
パール	とび口	ケレン棒	スクレーパー
ワイヤーブラシ	ディスクカップブラシ	ほうき	ちりとり
グラインダー	カッター	電動丸のこ	真空掃除機
エアレススプレーヤー	液剤攪拌機	排水ろ過装置	電工ドラム
キャブタイヤケーブル	送風機	発電機	その他()
(2)使用する保護具			
全面形プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク		全面形電動ファン付呼吸用保護具	
全面形プレッシャデマンド形エアラインマスク		送気マスク	
全面形防じんマスク		半面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3)	
全面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3)		保護メガネ	保護手袋
半面形取替え式防じんマスク(RL2、RS2)		その他(作業衣・手袋)	
保護衣	靴カバー		
(3)隔離、立入禁止措置(平面図に設置箇所を明示すること)			
プラスチックシート	ポリエチレンシート	ブルーシート	粘着テープ
バリケード	カラーコーン	コーンバー	その他(防音シート)
(4)粉じんの発散防止、抑制方法			
粉じん飛散抑制剤(浸潤化する薬液等)		粉じん飛散防止剤(固化する薬液等)	
グローブバックの使用		その他(散水)	
(5)換気方法			
負圧除塵装置	吸引ダクト	排気ダクト	その他()
(6)看板・掲示板(平面図に設置箇所を明示すること)			
石綿取扱い注意標識(石綿則第34条)		石綿作業主任者氏名職務表示(石綿則第19条)	
喫煙・飲食の禁止表示(石綿則第33条)		工事関係者以外立入禁止表示(石綿則第15条)	
一時保管場所の表示		周辺住民に対する不安解消標示	
(7)更衣・洗身設備等			
セキュリティゾーン設置(更衣室、洗浄室、前室)		更衣設備(ロッカー等)	
エアシャワー設備	温水シャワー設備	洗眼設備	
うがい設備	洗濯設備	その他()	
(8)石綿粉じん濃度の測定			
レベル1に係る作業中の測定			
レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋内作業場)			
レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋外作業場)			
吹付け石綿除去における換気及び隔離効果確認に係る測定			
工事着手前作業場測定	工事終了後作業場測定		大気汚染防止法に基づく測定
(9)解体廃棄物の処理方法			
一時保管場所の設定	石綿廃棄物専用袋(二重袋詰)	石綿廃棄物専用袋(一重袋詰)	
その他()			

