

事業場名	鹿島建設・東亜建設工業共同企業体
工事名称	JFE 倉敷送風リフレッシュ取排水設備基礎工事
所在地	倉敷市水島川崎通1丁目
竣工日	令和4年5月31日
工事概要	海水取排水設備基礎設置 鋼管矢板：φ1000 L=19.5m N=78本、基礎杭：φ700 L=29.5m N=29本、土工事：約4,600m ³ 他

安全衛生管理のポイント

1. 現場運営方針	<ul style="list-style-type: none"> ◎「愛情と情熱と明るさで、工期内無災害引渡し！」を基本に現場管理。 (安全・品質)(行程・コスト)(職場環境)
2. 現場における行動指針	<ul style="list-style-type: none"> ◎現地における指差喚呼を徹底し、ヒューマンエラーによる災害・事故を防止する。 ◎関係法令及び発注者構内ルールを遵守した作業計画の策定と実施の徹底。 ◎「仮設は仮設にあらず」、作業環境に適した安全設備の先行設置を実施する。 ◎現場のコミュニケーションを強化し、安全で快適な職場環境を形成する。
3. 工夫した安全衛生週間活動	<ul style="list-style-type: none"> ◎取水ピット中間スラブ (GL-6.0m) からの救護訓練の実施。 ◎酸素欠乏症・一酸化炭素中毒について安全教育を実施。 ◎新型コロナウイルス感染防止対策として、CO₂測定器を用い各所の換気状況を確認・是正。
4. 工夫した暑熱期間の活動	<ul style="list-style-type: none"> ◎屋根上やピット内等搬送が困難な作業場所からの救護訓練を実施。 ◎現場内のWBGT上昇傾向を記載した「危険度マップ」を作成・掲示(注意喚起)。 ◎作業開始前及び各休憩時の水分・塩分補給と記録シートへの記入をルール化。 ◎地下部構築時冷風機の設置と「かき氷」の提供。

