

様式(第5条の2)

寄 宿 舎 ~~移 転~~ ~~変 更~~ 設 置 届

事業の種類	舗装工事		
事業の名称	〇〇道路〇〇地区舗装工事		
事業場の所在地	福井県〇〇市△△字1-2		
常時使用する労働者数	10名		
事業の開始予定年月日	2025年12月1日	事業の終了予定期日	2027年8月31日
寄 宿 舎 設 置	寄 宿 舎 の 設 置 地	福井県〇〇市△△字1-2	
	収容能力及び収容実人員	(収容能力) 10名 (収容実人員) 10名	
	棟 数	1棟	
	構 造	軽量鉄骨造2階建て	
	延 居 住 面 積	110.48m <sup>2</sup>	
	階 段 の 構 造	内階段1基(幅110cm・蹴上18cm・踏面24cm・手摺80cm・19段)	
		非常用外階段1基(幅90cm・蹴上18cm・踏面24cm・手摺80cm・19段)	
	寝 室	洋室10室(9.72m <sup>2</sup> )、照明・エアコン・テレビ・ベッド・机・カーテン・網戸	
	食 堂	1階クッションフロア 12人使用可(テーブル3ヶ・椅子12脚)	
	炊 事 場	ガスコンロ・シンク・冷蔵庫・電子レンジ・上下水道・火災報知器	
	便 所	男子トイレ(大2・小1)、女子トイレ(大2)各ウォシュレット付	
	洗面所及び洗たく場	洗面台4ヶ、洗濯機4台	
	浴 場	男子ユニットバス1台・シャワー室1台、女子ユニットバス1台	
避 難 階 段 等	非常用外部階段1基(幅90cm・蹴上18cm・踏面24cm・手摺85cm・19段)		
警 報 設 備	非常警報設備(1階1台・2階1台)、各室感知器		
消 火 設 備	消火器4台(厨房1台・1階廊下1台・2階廊下2台)		
工事開始予定年月日	2024年4月1日	工事終了予定年月日	2025年10月31日

〇 年 〇 月 〇 日

使用者 職 氏名 〇〇道路株式会社〇〇営業所  
所長 福井一郎

〇〇 労働基準監督署長 殿

備考

- 1 表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち該当しない文字をまつ消すこと。
- 2 「事業の種類」の欄には、なるべく事業の内容を詳細に記入すること。
- 3 「構造」の欄には、鉄筋コンクリート造、木造等の別を記入すること。
- 4 「階段の構造」の欄には、踏面、けあげ、こう配、手すりの高さ、幅等を記入すること。
- 5 「寝室」の欄には、1人当たりの居住面積、天井の高さ、照明並びに採暖及び冷房等の設備について記入すること。
- 6 「食堂」の欄には、面積、1回の食事人員等を記入すること。
- 7 「炊事場」の欄には、床の構造及び給水施設(上水道、井戸等)を記入すること。
- 8 「便所」の欄には、大便所及び小便所の男女別の数並びに構造の概要(水洗式、くみ取り式等)を記入すること。
- 9 「洗面所及び洗たく場」の欄には、各設備の設置箇所及び設置数を記入すること。
- 10 「浴場」の欄には、設置箇所及び加温方式を記入すること。
- 11 「避難階段」の欄には、避難階段及び避難はしご等の避難のための設備の設置箇所及び設置数を記入すること。
- 12 「警報設備」の欄には、警報設備の設置箇所及び設置数を記入すること。
- 13 「消火設備」の欄には、消火設備の設置箇所及び設置数を記入すること。