

# 令和 8 年 死 亡 災 害 速 報 (4 月把握分)

|                |                                                          |       |     |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 災害発生日          | 令和 8 年 3 月                                               | 死亡者総数 | 8 人 |
| 業種             | 警備業                                                      |       |     |
| 被災時の作業内容       | 施設警備                                                     |       |     |
| 災害の概要          | 夜間、警備のため施設内を巡回中、屋内非常階段を下りているときに転落し、踊り場の床面に頭を強打した。(70 歳代) |       |     |
| 作業における<br>注意事項 | 階段を下りるときは、手すりを用い、急がず、最後の一段まで踏面を確認しましょう。                  |       |     |

※本件は速報であり、記載内容が変更される場合があります。

|                |                                                                                   |       |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 災害発生日          | 令和 8 年 4 月                                                                        | 死亡者総数 | 9 人 |
| 業種             | 建設業                                                                               |       |     |
| 被災時の作業内容       | 土留め壁の構築                                                                           |       |     |
| 災害の概要          | 建築工事の根切りのため、地盤面を掘り下げながら親杭に横矢板を追加していたところ、腹起しのない箇所の親杭が傾いて既設の横矢板が外れ、土砂が流出し、生き埋めとなった。 |       |     |
| 作業における<br>注意事項 | 土留めとして親杭横矢板工法を採用する場合は、親杭に対して、腹起しをくまなく配置すること。                                      |       |     |

|                |                                               |       |      |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| 災害発生日          | 令和 8 年 3 月                                    | 死亡者総数 | 10 人 |
| 業種             | 建設業 (木造家屋建築工事)                                |       |      |
| 被災時の作業内容       | 荷降ろし                                          |       |      |
| 災害の概要          | 木造住宅の建築現場において、朝、資材を搬入中のトラックの横で運転手が倒れていたもの。    |       |      |
| 作業における<br>注意事項 | 最大積載量が 2 トン以上のトラックの荷台を昇降する場合は、昇降設備の使用が求められます。 |       |      |

|                |                                                   |       |      |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|------|
| 災害発生日          | 令和 8 年 4 月                                        | 死亡者総数 | 11 人 |
| 業種             | 建設業                                               |       |      |
| 被災時の作業内容       | ブロック塀の解体                                          |       |      |
| 災害の概要          | 住宅のブロック塀の解体のため、労働者が塀を連結する鉄筋を切断したところ、塀が倒れて下敷きになった。 |       |      |
| 作業における<br>注意事項 | 塀などの倒れる危険のあるものは、倒壊を防止する対策を講じましょう。                 |       |      |

|                |                                                                             |       |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 災害発生月          | 令和8年4月                                                                      | 死亡者総数 | 12人 |
| 業種             | 土石製品製造業                                                                     |       |     |
| 被災時の作業内容       | 構内を歩行中                                                                      |       |     |
| 災害の概要          | フォークリフトのフォークに型枠資材を積載し、前方へ走行中、構内を歩行中の労働者の背面に激突した。                            |       |     |
| 作業における<br>注意事項 | 人の安全通路を設けるとともに、フォークリフトの走行ルールを定めましょう。<br>また、荷の積載により前方確認ができない場合はバック走行を行いましょう。 |       |     |