

平成16年死亡災害発生状況(確定値)

| 番号 | 署別 | 発生月 | 業種 | 年齢 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|----|-----|---------------------|-----|------------|------------|--|
| 1 | 金沢 | 2月 | 清掃・と畜業 | 30代 | はさまれ、巻き込まれ | トラック | 車庫内において、ごみ収集車のタイヤチェーンの状態を点検をしようとしていた作業員が、横に停車していたごみ収集車のエンジンがかかっていたので近づいたところ、ごみ収集車後部の回転するパッカー(圧縮)部分に首が挟まれている被災者を発見した。救急隊到着時には既に死亡していた。 |
| 2 | 金沢 | 2月 | その他の土木工事業 | 20代 | 激突され | 移動式クレーン | 会社倉庫前で積載型小型移動式クレーン(つり上げ荷重2.9t)を用いて、井戸掘削用の鉄製刃先付金棒(質量2.52t)を地上に卸す作業中、アウトリガーを張り出さなかったため、当該小型移動式クレーンが転倒し、荷台上にいた被災者が荷とともに地上に投げ出され、つり荷若しくは荷台上の荷(質量1.57t)と激突したものの。 |
| 3 | 七尾 | 3月 | 機械器具設置工事業 | 50代 | 墜落 | 通路 | 深さ約25mの取水槽の底からクレーンを使用して解体した足場材料を搬出する作業の準備中、取水槽中段で荷振れを防止することとなっていた作業者の墜落防止のための親綱設置の指示に向かって1次下請の責任者が、取水槽中段の通路途中にある縦0.8×横3mの開口部から6m下に墜落したものの。 |
| 4 | 加賀 | 3月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 60代 | 崩壊、倒壊 | 建築物、構築物 | 建物改造工事において、地下1階のコンクリートブロック製の間仕切り壁の解体作業中、壁の上部と両側部を切断し、壁を倒そうとハンマーでたたいていたところ、倒そうとしたコンクリートブロック壁(高さ3.2m、横4.2m、厚さ0.15m)が手前に倒れ、下敷きとなった。 |
| 5 | 小松 | 3月 | 化学工業 | 30代 | 飛来、落下 | トラック | 合材プラントの砂利を投入するホッパー内で、被災者がホッパーを振動させるバイブレーターの締め付け作業を行っていた際に、砂利運送業者のダンプから11.1tの砂利が投入されたため、その下敷きとなったものの。 |
| 6 | 金沢 | 3月 | 道路貨物運送業 | 60代 | 交通事故(道路) | トラック | 道路工事による片側交通規制のため、トラック2台、乗用車5台が停止していたところに、被災者が運転するトラックが突っ込んだもの。 |
| 7 | 金沢 | 5月 | 電気通信工事業 | 40代 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 出張先から会社に戻る途中、主要道路を走行中センターライン付近で大型トラックと衝突した。 |
| 8 | 金沢 | 5月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 60代 | 墜落 | 足場 | 建物改修工事において、被災者が2階の作業床の端(高さ約3.65m)からすぐ側の設置されていたローリングタワー(足場高さ3.06m)に乗り移った際、ローリングタワーが転倒、被災者も墜落した。 |
| 9 | 小松 | 6月 | 窯業土石製品製造業 | 20代 | 転倒 | 移動式クレーン | 移動式クレーン(カニクレーンつり上げ荷重26t)を墓石撤去場所へ移動中、段差のため当該クレーンが転倒し、被災者が下敷きとなったもの。 |
| 10 | 七尾 | 7月 | 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 30代 | 墜落、転落 | 建築物、構築物 | 工場の製品搬出口の張り出し屋根の解体工事において、高さ約6Mの張り出し屋根の上で雨どいを切断中、墜落した。 |
| 11 | 七尾 | 7月 | 金属製品製造業 | 50代 | 飛来、落下 | クレーン | クランプを吊り具として使用し、床上操作式クレーンでH鋼(長さ約9m、重量約1.2t)を作業台の端に1型に据え付けた後、クランプをH鋼からはずしてクレーンを別の場所に移動させようとした際、フックから吊り下がったクランプがH鋼に引っかかりH鋼が倒れて作業台から落ちたためその傍にいた被災者が倒れてきたH鋼と床に置かれていたH鋼に胸部を挟まれた。 |

平成16年死亡災害発生状況(確定値)

| 番号 | 署別 | 発生月 | 業種 | 年齢 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|----|-----|--------------------|-----|------------|-----------|--|
| 12 | 金沢 | 7月 | 砂防工事業 | 70代 | 飛来、落下 | その他の動力運搬機 | 延長約130mのモノレールを設置し、土の運搬作業を行っていたところ、スイッチバック箇所の手前で荷台が傾き、積載していた土の入った鉄製容器3個(1個の質量、約600キログラム)が落下し下敷きとなった。 |
| 13 | 小松 | 9月 | 道路貨物運送業 | 60代 | 交通事故(道路) | トラック | 道路上において、対向車線のトラックが雨のためスリップし、センターラインをはみ出し、被災者の運転するトラックと正面衝突した。 |
| 14 | 穴水 | 10月 | 砂防工事業 | 50代 | 墜落、転落 | 地山、岩石 | 掘削途中の地山の上で通行者の確認(見張り)作業を行っていた被災者が、その地山から約11m下に墜落した。 |
| 15 | 金沢 | 10月 | 砂防工事業 | 60代 | 飛来、落下 | 建築物、構築物 | 砂防工事業用生コンクリート生産場の骨材ビン(砂サイロ)内で、サイロの管理を行っていた被災者が、サイロの砂に全身が埋まっているのが発見された。 |
| 16 | 金沢 | 11月 | 卸売業 | 20代 | はさまれ、巻き込まれ | フォークリフト | フォークリフト(最大荷重1t)を操作し、木製パレット(1段、110×110×12cm)の回収作業中、フォークリフト運転席後部に搭載していた12段のパレットのうち上部2段と運転席前面の金網に首が挟まれた。 |
| 17 | 金沢 | 11月 | 窯業土石製品製造業 | 50代 | はさまれ、巻き込まれ | トラック | エンジンを稼働させ、かつ、サイドブレーキを引かずに斜面(8～13度)にコンクリートミキサ-車を停止した状態で、始業前点検を行っていたところ同ミキサ-車が動き出し、人力で止めようとしたが止めきれず、同ミキサ-車に轢かれた。 |
| 18 | 金沢 | 11月 | 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 50代 | 墜落、転落 | 足場 | ロ-リングタワー-(作業床までの高さ5m・手すり高さ1.4mで四方のうち一方のみ設置)に乗り、天井及び壁に防球ネットを取付け作業中、当該ロ-リングタワー-から墜落した。 |
| 19 | 加賀 | 11月 | 木造家屋建築工事業 | 60代 | 崩壊、倒壊 | 木材、竹材 | 建築物の柱に立てかけてあった合掌(二等辺三角形・底辺約13m・二辺6.7m)を玉掛け用ベルトスリングを取り付けるため近づいたところ、突風により合掌が倒れその下敷きとなった。 |