

発生年	13	事故の型	墜落、転落	起因物	足場
発生状況	鉄筋コンクリート造地上5階建て建築現場において被災者は、枠組足場8層目の作業床を清掃中、散在していた型枠組み立て用金具を手に持って作業床を移動していたところ、5階部分の型枠を固定するためのパイプサポートが作業床(高さ15cm)を横断していたため、これに躓いて転倒し、さらに筋交いの隙間から12.7m下の地面に墜落した。				
原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>●足場作業床に型枠パイプサポートが固定されていたこと。</li> <li>●墜落防止のための筋交いはあったが養生シート等がなかったこと。</li> <li>●足場の作業床に型枠材料が置いてあったこと。</li> </ul>	対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>○型枠組み立てに係る作業計画を作成し、参画者による検討を行うこと。</li> <li>○養生シート等を設けること。</li> <li>○足場の作業床に材料などを置かないこと。</li> </ul>		

