

発生年	14	業種	建築設備工事業	事故の型	墜落、転落	起因物	足場
発生状況	被災者は、鉄筋コンクリート3階建の屋上の高架水槽配管撤去作業に従事していたところ、雷とともに豪雨になり、屋上から避難するために外部枠組足場の昇降設備を降りて、足場から建物の3階の窓の水きりに足を掛けて建物内に入ろうとしたところ、足を滑らせ8.6m下に墜落したものの。						
対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>●足場と躯体の間に墜落防止用の安全ネット等を設置すること。</li> <li>●雷等の天候を事前に把握し、それに合った作業計画を作成すること。</li> </ul>						

