

災害事例(平成27年)

事故の型	墜落、転落	起因物	屋根等
発生状況	4階建のショッピングセンターの屋上にある高架水槽の配管保温工事において、被災者が塔屋屋上で作業していたところ、塔屋と塔屋外周に設置してあった足場との隙間(約30cm)から約4m下のショッピングセンター屋上に墜落した。		
原因	<ol style="list-style-type: none"> 1 塔屋屋上の端と塔屋外周足場に約30cmの開口部が生じていたこと。 2 塔屋外周に足場が設置されていたこともあり、作業時に塔屋屋上の端に親綱を設置せず、安全帯も使用しなかったこと。 3 元請は、下請け作業員の作業箇所について把握していなかったこと。 	対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 塔屋と塔屋外周足場との開口部からの墜落防止が徹底されるよう開口部の養生を行うこと。 2 元請は関係請負人の作業工程及び作業方法について把握し、当該作業に必要な安全措置の具体化の徹底を図ること。 3 高所作業の危険の認識について、リスクアセスメントを活用した教育を行うこと。



