

墜落災害事例

災害発生状況

被災者は、コンクリート橋のつり足場の組立作業を行っていたところ、組立中の足場板から約14m下に墜落した。

原因

- ・墜落の危険のある高所において、安全帯の使用が徹底させていなかったこと。
- ・作業場所の直下に防網がなかったこと。
- ・安全な作業方法、人員の配置等について、足場作業主任者が適切な指示をしていなかったこと、また直接指揮を行っていないこと。

対策

- ・墜落の危険のある高所において、確実に安全帯を使用させること。
- ・つり足場を設置する箇所の直下の全面に防網を設けること。
- ・足場作業主任者が安全な作業方法、人員の配置等について適切な指示をするとともに、作業を直接指揮すること。

作業状況のイメージ図

