

墜落災害事例

災害発生状況

用水路の基礎生コン打設のため、生コンを不整地運搬車に積み、打設箇所まで運搬する作業に被災者は従事していた。時間が経過しても生コンを被災者が運搬してこないため、他の者が確認に行ったところ、被災者は路肩から約 3.5メートル下に転落した不整地運搬車の下敷きになっていた。

原因

- ・不整地運搬車の生コン積み込みが行われていた場所の路肩部分に転落防止措置を講じていなかったこと。
- ・不整地運搬車の運転席にヘッドガード等がなかったこと。
- ・不整地運搬車の運行方法、運転（操作）方法について検討されていなかったこと。
- ・リスクアセスメント手法等によるリスク管理を行っていなかったこと。

対策

- ・不整地運搬車が転落する恐れのある場所について転落防止措置を講じること。
- ・不整地運搬車の作業計画を作成するほか、運行方法や運転（操作）方法を定め、作業計画に基づき作業を行うこと。
- ・リスクアセスメント手法等を実施し、リスク低減対策及びにリスク管理を行うこと。

