

発生年	13	業種	上下水道工事	事故の型	崩壊、倒壊	起因物	地山、岩石
発生状況	農業集落排水事業の下水道敷設工事現場において、住宅より下水道の支管を本管へ繋ぐ作業中、他の1名がドラグショベルで掘削し、被災者が埋設してあった本管を確認しようとして底に降りていたところ、支管と本管の交差部分(角部分)の土砂が崩壊し(約1.5m ³)、被災者が埋まり死亡したものの。						
対策	●掘削箇所に労働者を立ち入らせる場合は、安全な勾配とするか、土止め支保工を設けること。			関連事項	○作業計画の作成、土止め支保工の組立図の作成。 ○地山の掘削や土止め支保工作業主任者の選任、作業前の地山の点検。 ○車両系建設機械の運転資格。		

