

# 石綿解体等作業計画書(記入例)

工事名 タナベ食品(株)第一工場解体工事

作業場名 機械室内吹付け石綿除去作業

統括安衛 責任者	元方安衛 管理者	作成 責任者

作成日 R5 年 9 月 1 日

<b>1 工事概要</b>	
(1)発注者 <u>タナベ食品(株)</u>	(2)工期 <u>R5年10月1日 ~ R5年10月31日</u>
(3)元請 <u>フクヤマ建設(株)</u>	(4)アスベスト処理業者 <u>(有)テクノキノミヤ</u>

(5)工事内容(該当するものにチェック)

<input checked="" type="checkbox"/> 石綿含有吹付け材除去	<input checked="" type="checkbox"/> 耐火・準耐火建築	<input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> 石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材除去等	<input type="checkbox"/> 保温材除去(手作業)	<input type="checkbox"/> 断熱材・耐火被覆材(手作業)
	<input type="checkbox"/> 保温材除去(掻き落とし作業)	<input type="checkbox"/> 断熱材・耐火被覆材(掻き落とし作業)
	<input type="checkbox"/> 保温材(非石綿部で切断・搬出)	<input type="checkbox"/> 屋根用折板断熱材(断熱材貼付のまま除去)
<input type="checkbox"/> その他の石綿含有材解体・改修	<input type="checkbox"/> 外部(屋根・外壁)	<input type="checkbox"/> 保温材(非石綿部で切断・搬出)
<input type="checkbox"/> 解体作業以外の作業	<input type="checkbox"/> 石綿含有吹付け材(封じ込め)	<input type="checkbox"/> 石綿含有吹付け材(囲い込み)
	<input type="checkbox"/> 石綿含有吹付け材(近傍作業)	<input type="checkbox"/> 石綿含有成形板(切断・穿孔等のみ)
事前調査時の未調査箇所(解体等作業時に調査)	有 [ ]	無

(6)作業レベル <u>①・2・3</u>	(7)作業人数 <u>5</u> 人
(8)石綿含有物の種類 <u>パーライト吹付け</u>	(9)(8)の含有率分析調査を行った場合の結果 <u>含有率4.9%</u>

**2 施工要領(使用・実施するものにチェック)**

- (1)使用する工具・機器
- |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> バール        | <input checked="" type="checkbox"/> とび口        | <input checked="" type="checkbox"/> ケレン棒   | <input checked="" type="checkbox"/> スクレーパー | <input checked="" type="checkbox"/> ヘラ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ワイヤブラシ     | <input checked="" type="checkbox"/> ディスクカップブラシ | <input checked="" type="checkbox"/> ほうき    | <input checked="" type="checkbox"/> ちりとり   |   |
| <input type="checkbox"/> グライNDER               | <input type="checkbox"/> カッター                  | <input type="checkbox"/> 電動丸のこ             | <input checked="" type="checkbox"/> 真空掃除機  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> エアレススプレーヤー | <input checked="" type="checkbox"/> 液剤攪拌機      | <input checked="" type="checkbox"/> 排水ろ過装置 | <input checked="" type="checkbox"/> 電工ドラム  | <input checked="" type="checkbox"/> 投光機 |
| <input checked="" type="checkbox"/> キャブタイヤケーブル | <input type="checkbox"/> 送風機                   | <input checked="" type="checkbox"/> 発電機    | <input type="checkbox"/> その他( )            |   |
- (2)使用する保護具
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 全面形プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク         | <input type="checkbox"/> 全面形電動ファン付呼吸用保護具        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 全面形プレッシャデマンド形エアラインマスク | <input type="checkbox"/> 送気マスク                  |
| <input type="checkbox"/> 全面形防じんマスク                        | <input type="checkbox"/> 半面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3) |
| <input type="checkbox"/> 全面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3)           | <input type="checkbox"/> 保護メガネ                  |
| <input type="checkbox"/> 半面形取替え式防じんマスク(RL2、RS2)           | <input checked="" type="checkbox"/> 保護手袋        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 保護衣                   | <input type="checkbox"/> その他( )                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 靴カバー                  |   |
- (3)隔離、立入禁止措置(平面図に設置箇所を明示すること)
- |   |                                    |                                 |   |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> プラスチックシート | <input type="checkbox"/> ポリエチレンシート | <input type="checkbox"/> ブルーシート | <input checked="" type="checkbox"/> 粘着テープ |
| <input type="checkbox"/> バリケード                | <input type="checkbox"/> カラーコーン    | <input type="checkbox"/> コーンバー  | <input type="checkbox"/> その他( )           |
- (4)粉じんの発散防止、抑制方法
- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 粉じん飛散抑制剤(浸潤化する薬液等) | <input checked="" type="checkbox"/> 粉じん飛散防止剤(固化する薬液等) |
| <input type="checkbox"/> グローブバックの使用                    | <input type="checkbox"/> その他( )                       |
- (5)換気方法
- |  |   |   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 負圧除塵装置 | <input checked="" type="checkbox"/> 吸引ダクト | <input checked="" type="checkbox"/> 排気ダクト | <input type="checkbox"/> その他( ) |
|--|---|---|---------------------------------|
- (6)看板・掲示板(平面図に設置箇所を明示すること)
- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 石綿取扱い注意標識(石綿則第34条)  | <input checked="" type="checkbox"/> 石綿作業主任者氏名職務表示(石綿則第19条) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 喫煙・飲食の禁止表示(石綿則第33条) | <input checked="" type="checkbox"/> 工事関係者以外立入禁止表示(石綿則第15条) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 一時保管場所の表示           | <input checked="" type="checkbox"/> 周辺住民に対する不安解消標示         |
- (7)更衣・洗身設備等
- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> セキュリティーゾーン設置(更衣室、洗浄室、前室) | <input checked="" type="checkbox"/> 更衣設備(ロッカー等) |
| <input checked="" type="checkbox"/> エアシャワー設備                 | <input type="checkbox"/> 温水シャワー設備               |
| <input checked="" type="checkbox"/> うがい設備                    | <input checked="" type="checkbox"/> 洗濯設備        |
|  | <input type="checkbox"/> その他( )                 |
- (8)石綿粉じん濃度の測定
- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> レベル1に係る作業中の測定              |   |
| <input type="checkbox"/> レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋内作業場)            |   |
| <input type="checkbox"/> レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋外作業場)            |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吹付け石綿除去における換気及び隔離効果確認に係る測定 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 工事着手前作業場測定                 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事終了後作業場測定    |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 大気汚染防止法に基づく測定 |
- (9)解体廃棄物の処理方法
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 一時保管場所の設定 | <input checked="" type="checkbox"/> 石綿廃棄物専用袋(二重袋詰) | <input type="checkbox"/> 石綿廃棄物専用袋(一重袋詰) |
| <input type="checkbox"/> その他( )               |  |   |

3 工程表(該当作業フロー項目期間を で記入)

作業 フロー項目	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
事前準備	←		→																													
作業場所の隔離		←		→																												
準備工事																																
除去作業								←																								
解体・改修作業																																
封じ込め作業																																
囲い込み作業																																
切断・搬出作業																																
石綿処理								←																								
一時集積								←																								
清掃・片付け	←																															
作業記録																																
作業環境測定	←	→																														

4 安全衛生管理体制

元請

統括安全衛生責任者	福山 栄竜
元方安全衛生管理者	中玉利 宏春
現場担当者	三浦 則夫
特別管理産業廃棄物管理者	中玉利 宏春

アスベスト処理業者

安全衛生責任者(正)	木野宮 安竹
安全衛生責任者(副)	阿南 博行
石綿作業主任者(正)	木野宮 安竹
石綿作業主任者(副)	阿南 博行
保護具着用管理責任者	阿南 博行

産業廃棄物処理(収集運搬)

事業場名	(有)タネタ
特別管理産業廃棄物許可番号	
県	号

産業廃棄物処理(最終処分)

事業場名	(株)トムラ
特別管理産業廃棄物許可番号	
県	号

5 施工場所平面図

