

令和8年死亡災害発生状況

※令和8年3月31日現在(暫定値)

静岡労働局 健康安全課

No	管轄	発生月 発生時間	業種 規模	事故の型 起因物	発生状況
1	富士	1月 12時～13時	パルプ・紙・紙加工品製造業 30～49人	はさまれ、巻き込まれ ロール機(印刷ロール機を除く)	被災者は、熱圧加工機のロール(上下に3つ並んでいるもの)を回転(速度不明)させた状態で作業をしていたところ、中央と一番下のロールの間の隙間(約40mm)に巻き込まれ即死した。なお、目撃者はいないが、災害現場に木片(200mm×70mm×30mm)と紙やすりが落ちており、手順書上は当該紙やすりを用いてゴムロール(一番下のロール)を手研磨することとされていた。
2	静岡	1月 15時～16時	建築工事業 10人未満	崩壊、倒壊 建築物・構築物	住宅解体工事において、被災者と同僚の2名でコンクリート造のトイレの壁を解体する作業を行っていた。屋根と三面ある壁のうちの二面を解体後、残りの壁(幅2.2m、高さ2.1m)の下部を研っている際に、壁が被災者の方に倒れてきて、下敷きとなった。
3	島田	1月 15時～16時	教育・研究業 300人以上	はさまれ、巻き込まれ トラック	マイナス15度の環境下における車両からの水漏れが無いかの確認の際、車両前方で下回りからの水漏れがないかを確認していたところ、突然車両が前進、車両と壁の間に挟まれた。挟まれた際の被災者の体勢は不明。
4	静岡	1月 6時～7時	土石採取業 10～29人	はさまれ、巻き込まれ コンベア	被災者は、エンドレスベルトの交換作業中、何らかの拍子に粒調ラインのベルトコンベヤー上に転倒し、エンドレスベルトの支持フレーム底部と粒調ラインのベルトコンベヤーの間に挟まれた。災害発生時は、被災者と同僚の2名で、不具合により切断したエンドレスベルトの引き抜き作業を行っていた。エンドレスベルトを引き抜くとホッパーから砂利がこぼれおちるため、粒調ラインのコンベヤーを運転させていた。
5	島田	2月 8時～9時	道路貨物運送業 10人未満	墜落、転落 その他の用具	被災者は1名で倉庫内でフォークリフトを使用して2段積みにした空の鉄製ラックを移動させていたが、荷物を積み下ろしに来た別の運送会社のドライバーが到着して暫くしても倉庫から出てこないのを不思議に思って倉庫内を確認すると、2段積みの上のラックが床に落ちており、そのすぐ傍で倒れている被災者を発見した。
6	浜松	2月 10時～11時	化学工業 10人未満	飛来、落下 コンベア	出張で工場内に設置されている設備の垂直コンベアの部品交換作業を行っていたところ、地上から高さ約9mの鉄板部品が落下し、被災者に激突した。

7	島田	2月 10時～11時	土木工事業 10人未満	激突され 立木等	電線に立木の木枝が接触しないよう、あらかじめ除伐する作業において、チルホール及びチェーンソーを使用し、高さ約30メートルの立木を伐倒したところ、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(1次下請の職長)が、伐倒木の下敷きとなったもの。
8	浜松	2月 10時～11時	その他の製造業 10人未満	踏み抜き 屋根・はり・もや・けた・合掌	トラック洗車場(鋼管の骨組みに防水シートを張ったもの)の屋根に開いた穴の補修を、同僚2名と共に屋根に登り行っていた被災者が、防水シートを踏み抜き約5m下のコンクリートの床に墜落したものの。
9	三島	3月 10時～11時	建築工事業 10人未満	墜落、転落 屋根・はり・もや・けた・合掌	木造の地上2階建及び1階建で構成された個人宅の解体工事現場において、被災者は1階建建屋の屋根上で屋根瓦の撤去作業に従事していた際、屋根の端部から3.2m下の敷地内の地面に墜落して死亡した。
10	沼津	3月 14時～15時	金属製品製造業 10人未満	飛来、落下 金属材料	工場内でトラックに積まれた角パイプの荷下ろし作業を行っていたところ、4本に束ねた長さ12mの角パイプ(重さ2.5t)がトラックの鳥居から滑り落ち、トラック荷台にいた被災者の背中に激突した。角パイプは油付きのもので、トラックにワイヤーで固定していたものの、トラック運転手が荷下ろしのため、それを解いた。