


死亡災害等速報

“ 労災による死亡者を、悲しみをゼロに ”

長野労働局

災害発生月	令和5年3月								
事業の種類	その他の建設業								
災害の概要 (注1)	 <p>被災者は、建物の改装工事現場で、小荷物昇降機の撤去作業を行っていたところ、上部から当該昇降機のカウンターウェイト(重り)が落下し、当該昇降機の搬器とカウンターウェイトの間に体をはさまれた。</p>								
災害防止のためのポイント (注2)	<p>◎搬器解体に伴うカウンターウェイトの落下による危険を防止するため、カウンターウェイトを固定する等の落下防止対策を講じること。また、カウンターウェイト直下における作業を避けること。</p> <p>○経験が少なく危険を伴う作業を安易に行うことは避け、当該作業を行う場合には作業方法の検討や安全教育等を十分に実施するとともにリスクアセスメントを実施すること。</p> <p>○作業手順の整備およびその遵守状況の管理を組織的に行うこと。そのために安全衛生管理体制を充実させる等、見直しを行うこと。</p> <p>(類似災害)</p> <p>●職場のあんぜんサイト(労働災害事例)</p> <p>https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx</p> <p>「ダムウェーター解体工事で、ワイヤロープを切断したため、カウンターウェイトが落下」</p> <p>《検索条件》</p> <table border="1" data-bbox="715 1563 1214 1756"> <tr> <td>業種</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>事故の型</td> <td>激突され</td> </tr> <tr> <td>起因物</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>キーワード</td> <td>カウンターウェイト</td> </tr> </table> <p>「これまで災害がなかったから、これからも大丈夫」という考えが最も危険です。特に初めて行う作業は、あらかじめ作業に潜む危険を着実に予知し、危険に応じた対応策をとることを徹底しましょう。</p>	業種	指定なし	事故の型	激突され	起因物	指定なし	キーワード	カウンターウェイト
業種	指定なし								
事故の型	激突され								
起因物	指定なし								
キーワード	カウンターウェイト								

※ 本資料は、発生した災害の責任を問うためのものではない。

注1) 本速報時点までの所轄労働基準監督署による調査をもとに、長野労働局が作成・推定したものであり、今後、調査が進む過程で新たな事実が判明すること等がある。イラストはイメージ。

注2) 同種災害防止のため、関係する指針・ガイドライン・通達をはじめ、一般的な災害防止対策等を示したものであり、必ずしも本件災害自体に対応したものとは限らない。