


現場説明等質問用紙

令和7年9月11日

工 事 名	雇用保険電子申請事務センター及び大和町倉庫の 移転に係る改修工事		
発 注 者 名	岡山労働局	TEL	086(225)2011
会 社 名			
住 所			
連 絡 先			
担 当 者			

質問事項

- (1) 図面 A-10、内訳書 5.ユニット工事 移動書架について
4 階改修後 四角囲いの「大和から移設書架」別途工事となっていますが、11 台の既存撤去から移設と考えてよろしいですか。
また、右の市内北区とは住所は〇〇町程度でよいのでご教示願います。
移動書架の寸法もご教示願います。内訳書が一式計上の為、不明です。

質問受付期限：令和7年10月6日（月）午後5時まで（必着）

※期限までにメール（33cyotatsu@mhlw.go.jp）（件名の最初に「工事名」を記載）または郵送（総務課会計第二係あて）にて、送信お願いいたします。

回答

ご質問のとおり、「大和からの移設書架」別途工事 分につきましては、移設可能な状態となった後、大和町倉庫から既存書架を撤去し移設することとしております。別途工事としておりますので数量には計上しておりません。

一方、同図面上の、「市内北区より移設 移動式書架（日本ファイリング株式会社）」については、本工事において施工していただく必要がございますので、下記のとおり回答させていただきます。

※市内北区（＝大和町倉庫：岡山市北区大和町1－260－1）

※移動式書架：日本ファイリング株式会社（ハンドル式スタックランナー）
型式までの詳細は不明

- ・複式移動棚 6段4連8台

- ・外形寸法（mm）

間口：900×連数+130

奥行：512

高さ：2, 284

- ・棚板

Bタイプ・6段・854（W）×240（D）

- ・露出式レール（スロープ含む）

長さ：約5, 275×幅：約430×3本

令和7年9月12日

岡山労働局総務部総務課
会計第二係 河田