

令和5年 死亡災害発生状況

滋賀労働局
令和5年12月末現在

業種	本年 (令和5年)	前年同期 (令和4年)	前年 年間計 (令和4年)	前々年 年間計 (令和3年)
全産業	10 (1)	11 (2)	11	7
製造業	4	3	3	5
建設業	3	2	2	1
運輸交通業	1 (1)	2 (1)	2	
林業				
商業		2 (1)	2	1
【内 新聞販売業】		1 (1)	1	
その他の事業	2	2	2	
【内 警備業】		1	1	

()内は交通事故で内数

業種 監督署	大津			彦根			東近江		
	本年	前年同期	前年 年間計	本年	前年同期	前年 年間計	本年	前年同期	前年 年間計
全産業	3 (1)	6	6	2	3 (2)	3 (2)	5	2	2
製造業		3	3	2			2		
建設業	2	1	1				1	1	1
運輸交通業	1 (1)	1	1		1 (1)	1 (1)			
林業									
商業					1 (1)	1 (1)		1	1
【内 新聞販売業】					1 (1)	1 (1)			
その他の事業		1	1		1	1	2		
【内 警備業】					1	1			

令和 5 年 死亡災害の概要

滋 賀 労 働 局
令 和 5 年 1 2 月 末 現 在

番号	業 種 (規模)	発生日 時間帯	事故の型	被災者の職種 年代	発 生 概 要
1	その他の金属製品製造業 (77名)	1月 6時頃	転倒	作業員 40代	事業場敷地内に通勤車両を駐車し、事務所に徒歩で向かう途中、前日からの降雪で凍結した路面上で転倒した。その後、起き上がり、作業前には同僚と会話も交わっていたが、作業場所で倒れた状態で発見され、その後外傷性くも膜下出血により死亡が確認された。
2	一般貨物自動車運送業 (30名)	3月 4時頃	交通事故 (道路)	運転者 40代	運送のため4トントラックに乗車し一般道を走行中、交差点で誤って反対車線に進入してしまったことから、車両をUターンさせて車線変更をしようとしたところ、後方から直進してきたトレーラーと接触、車両4台が絡む交通事故となったもの。
3	産業廃棄物処理業 (21名)	3月 14時頃	はさまれ 巻き込まれ	作業 技能者 50代	焼却施設の月一回の定期メンテナンスの実施に当たり、再燃焼室における焼却灰を搬送するコンベヤー上方に設置された点検口の一次蓋(二重蓋構造)の取り外しに単独で向かった被災者が、二次蓋まで開放し、上半身を点検口に差し入れた姿勢でコンベヤーに巻き込まれた状態で発見され、死亡が確認されたもの。
4	非鉄金属鋳物業 (14名)	3月 8時頃	はさまれ 巻き込まれ	作業 者 20代	鋳型製造機の型を交換した後、型が適正に設置されているかを確認するため、同機械の下型を上昇させた状態で、機械の前面から下型の底部をのぞき込んでいたところ、自重で下降してきた下型の底部と機械の隙間に頭頸部等をはさまれたもの。
5	電気通信工事業 (32名)	8月 3時頃	感電	電工 20代	鉄道の線路上に設置された電線を支持するビームの点検を行うため、移動はしごを上がっていた際に、加圧中の電線に触れ、感電したものの。
6	その他の繊維工業 (40名)	9月 11時頃	はさまれ 巻き込まれ	作業 技能者 60代	ロール機を用いて製品と製品を繋ぐ導布を製造する作業中、被災者が乾燥設備上部のロール部と導布との間に巻き込まれた状態で発見され、その後搬送先の病院で死亡が確認されたもの。
7	その他の化学工業 (19名)	10月 8時頃	有害物等との接触	作業 技能者 40代	タンク内部を洗浄する作業の準備をしていた被災者が、装着した送気マスクに繋がるホースを誤って窒素が供給される配管に接続し、バルブを開いたことにより、窒素(酸素欠乏空気)を吸い込んだもの。
8	その他の建築工事業 (2名)	11月 9時頃	墜落・転落	塗装工 40代	2階建て住宅の屋根塗装工事のため、屋根上で作業を行っていた被災者が、足を滑らせて一側足場のメッシュシートを突き破り、屋根端部から6メートル下方のコンクリート地面に墜落したものの。
9	ビルメンテナンス業 (147名)	11月 14時頃	墜落・転落	清掃員 70代	施設内の階段を掃除機で清掃する業務に従事していた労働者が、階段から転落し、後頭部を強く打ったもの。
10	電気通信工事業 (19名)	12月 9時頃	墜落・転落	作業 者 40代	高さ35メートルの鉄塔の電線を張り替える作業現場において、鉄塔上での作業を終え昇降設備を使用して地上に降りる最中に、高さ約22メートルから地上へ墜落したものの。

本資料は、県内等での同種災害の再発防止に資することを目的に作成しています。
速報性を重視しているため、今後において加筆・修正を行う場合があります。