令　和　８　年　死　亡　災　害　速　報（11 月把握分）

災害発生月	令和８年１１月	死亡者総数	３５人
業種	建設業		
被災時の作業内容	度止め支保工の解体		
災害の概要	地上において、用水路の掘削時に使用した簡易土止めを解体中、切梁を外した際に片側の土止め用金属プレートが倒れて来て下敷きなった。		
作業における注意事項	土止め支保工を解体するときは、土止め支保工の組立解体作業主任者が管理し、安全な順序で解体しましょう。		

災害発生月	令和８年１１月	死亡者総数	３６人
業種	建設業		
被災時の作業内容	スコップによる手掘り		
災害の概要	下水道管の取換工事のため、深さ約 3.9ｍの溝内で手掘り作業を行っていた労働者が側壁の崩壊により土砂に埋まった。土止め支保工は設置されていなかった。		
作業における注意事項	掘削深さ２ｍ以上の溝内で作業を行うときは、土砂が崩れない安全な勾配を付けるか、土止め支保工を設置しましょう。		

※本件は速報であり、記載内容が変更される場合があります。