令和8年死亡災害発生状況

※令和8年10月31日現在(暫定値)

静岡労働局　健康安全課

No	管轄	発生月 発生時間	業　種 規　模	事故の型 起因物	発　生　状　況
1	富士	1月 12時～13時	パルプ・紙・紙加工品製造業 30～49人	はさまれ、巻き込まれ ロール機(印刷ロール機を除く)	被災者は、熱圧加工機のロール(上下に3つ並んでいるもの)を回転させた状態で作業をしていたところ、中央と一番下のロールの間の隙間(約40mm)に巻き込まれた。なお、目撃者はいないが、災害現場に木片(200mm×70mm×30mm)と紙やすりが落ちており、手順書では当該紙やすりを用いてゴムロール(一番下のロール)を手研磨することとされていた。
2	静岡	1月 15時～16時	建築工事業 10人未満	崩壊、倒壊 建築物・構築物	住宅解体工事において、被災者と同僚の2名でコンクリート造のトイレの壁を解体する作業を行っていた。屋根と三面ある壁のうちの二面を解体後、残りの壁(幅2．2m、高さ2．1m)の下部を斫った際に、壁が被災者の方に倒れ、下敷きとなった。
3	島田	1月 15時～16時	教育・研究業 300人以上	はさまれ、巻き込まれ トラック	車両試験において、マイナス15度の環境下における車両の水漏れ確認をしていたところ、突然車両が前進し、被災者が車両と壁の間に挟まれた。
4	静岡	1月 6時～7時	土石採取業 10～29人	はさまれ、巻き込まれ コンベア	被災者と同僚の2名で、切断したエンドレスベルトを引き抜く作業を行っていたところ、被災者が稼働中のコンベヤーの上に転倒し、コンベヤーの支持フレーム底部とコンベヤーの間に挟まれた。
5	島田	2月 8時～9時	道路貨物運送業 10人未満	墜落、転落 その他の用具	倉庫内の床に倒れている被災者を別の運送会社のドライバーが発見した。被災者はフォークリフトで鉄製ラック2段積みを移動させる作業を行っていたが、発見した際は、2段積みの上の鉄製ラックが被災者の傍に落ちていた。
6	浜松	2月 10時～11時	化学工業 10人未満	飛来、落下 コンベア	出張で工場内に設置されている設備の垂直コンベアの部品交換作業を行っていたところ、高さ約9mから鉄板部品が落下し、被災者に激突した。

7	島田	2月 10時～11時	林業 10人未満	激突され 立木等	電線に立木の木枝が接触しないよう、あらかじめ除伐する作業において、チルホール及びチェーンソーを使用し、高さ約30メートルの立木を伐倒したところ、被災者が下敷きとなった。
8	浜松	2月 10時～11時	その他の製造業 10人未満	墜落、転落 屋根・はり・もや・けた・合掌	トラック洗車場（鋼管の骨組みに防水シートを張ったもの）の屋根に開いた穴の補修を行っていた被災者が、屋根の防水シートを踏み抜き約5m下のコンクリートの床に墜落した。
9	三島	3月 10時～11時	建築工事業 10人未満	墜落、転落 屋根・はり・もや・けた・合掌	個人宅の解体工事現場において、被災者は屋根上で瓦の撤去を行っていたところ、屋根の端部から3．2m下の地面に墜落した。
10	沼津	3月 14時～15時	金属製品製造業 10人未満	飛来、落下 金属材料	工場内でトラックに積まれた角パイプの荷下ろし作業を行っていたところ、4本に束ねた長さ12mの角パイプ（重さ2．5t）がトラックの鳥居から滑り落ち、トラック荷台にいた被災者の背中に激突した。角パイプは油付きのもので、トラックにワイヤーで固定していたものの、トラック運転手が荷下ろしのため、それを解いた。
11	三島	3月 11時～12時	土木工事業 10人未満	はさまれ、巻き込まれ 混合機・粉砕機	道路建設工事で法面に客土吹付けを行う準備をしていたところ、客土吹付機のタンク内で被災者が攪拌装置に身体を挟まれているのを発見した。
12	静岡	3月 19時～20時	金属製品製造業 100～299人	はさまれ、巻き込まれ ロール機（印刷ロール機を除く）	鋼板に印刷フィルムを貼り付ける設備で、鋼板に異常な凹みが見られたことから、被災者が調整作業を行っていたところロール部分に巻き込まれた。
13	沼津	4月 13時～14時	土木工事業 10人未満	崩壊、倒壊 金属材料	吊具交換のため立て掛けていた敷鉄板（重さ750kg）が倒れ、被災者が下敷きとなった。敷鉄板は仮橋に設置するもので設置箇所で吊具が干渉したことから、吊具を交換するため仮置きしていたもの。
14	三島	5月 7時～8時	道路旅客運送業 10人未満	転倒 立木等	崖から生えた竹が事業場に面する市道に覆い被さり、自動車の通行の妨げになっていたことから、2名で除去しようとしていた。竹が折れる音がしたため、一緒に作業していた者がその方向を見たところ、被災者が頭から血を流し市道上に倒れていた。

15	静岡	5月 7時～8時	水産業 10～29人	おぼれ その他の乗物	駿河湾内でシラス漁を行っていたところ、船尾にいた被災者が海に転落して溺れた。
16	静岡	4月 11時～12時	その他の建設業 10人未満	墜落、転落 開口部	被災者は坑口付近で伐採した竹の搬出作業を行っていたところ、4．5m下の林道に墜落した。搬送先の病院で治療を受けるも、その後死亡が確認された。
17	静岡	5月 9時～10時	建築工事業 10人未満	交通事故(道路) トラック	片側1車線の道路で軽トラックがセンターラインをはみ出してトラックと衝突し、軽トラックに乗っていた被災者が死亡した。
18	島田	6月 2時～3時	道路貨物運送業 10～29人	交通事故(道路) トラック	東名高速道路で停車中のトラックに、別のトラックが追突し、追突したトラックの助手席に乗っていた労働者が全身を強く打ち死亡した。
19	島田	6月 2時～3時	食料品製造業 50～99人	はさまれ、巻き込まれ その他の一般動力機械	段ボールをパレットに積むパレタイザーのローラーコンベヤーにおいて、ローラーの一部を交換する作業を行っていたところ、段ボールを把持する装置が動き、被災者が当該装置とコンベヤーの間に挟まれた。
20	富士	8月 10時～11時	林業 10人未満	激突され 立木等	被災者は単独でチェーンソーを用いて伐木作業を行っていた。付近で集材作業を行っていた同僚が、被災者の伐倒木を集材しようとしたところ、倒木の下敷きとなっている被災者を発見した。
21	沼津	8月 9時～10時	その他の事業 30～49人	交通事故(道路) トラック	被災者は、国道の除草作業に伴う交通誘導中、走行してきたダンプカーにはねられた。
22	沼津	8月 3時～4時	その他の運輸交通業 10～29人	交通事故(道路) トラック	東名高速道路の路肩で、被災者は故障した大型トラックの前にレッカー車をとめ、故障車の対応をしていたところ、後続の大型トラックが故障車に追突し、被災者は故障車とレッカー車の間に挟まれた。

23	静岡	8月 8時～9時	輸送用機械等製造業 10～29人	火災 ガス溶接装置	建造中の船内で溶断作業を行うため、被災者がガス溶断機に点火したところ、火炎が被災者の衣類等に燃え移った。
24	磐田	8月 15時～16時	道路貨物運送業 50～99人	崩壊、倒壊 金属材料	被災者は事業場の敷地内で大型トラックの荷台に積んでいた鋼材を一人で確認していたところ、鋼材が崩れ、下敷きとなった。
25	島田	9月 9時～10時	土木工事業 10人未満	崩壊、倒壊 地山・岩石	林道上の法面中腹において、被災者を含む作業者4名で養生シートの撤去作業を行っていたところ、被災者の作業位置から約15m上方の法面が突然崩落し、被災者が巻き込まれた。
26	富士	9月 11時～12時	その他の接客娯楽業 50～99人	墜落、転落 その他の仮設物・建築物・構築物等	敷地内の電気柵の点検のため、作業場所に向かっている途中、高さ4mの石垣から転落した。
27	静岡	10月 7時～8時	その他の建設業 10人未満	飛来、落下 石・砂・砂利	採石場において、石の購入のため来場していた被災者がトラック内で待機中、石が助手席側の窓を突き破って車内に飛び込み、被災者に直撃した。