

| 工事名<br>ハローワークプラザ下関 移転 工程表 |    |        |                                                                                                                                   | 工事場所    |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | 作成日:2026/7/18 |      |    |
|---------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----------|----|-------|----|-------|---------------|------|----|
|                           |    |        |                                                                                                                                   | 建築主     |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | 修正日:2026/7/29 |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   | 設計監理    |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | 修正日:          |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   | 施工監理    |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | 修正日:          |      |    |
| 工事内容                      | 数量 | 施工業者   | 9月                                                                                                                                |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               | MEMO |    |
|                           |    |        | 14                                                                                                                                | 15      | 16                                 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22      | 23       | 24 | 25    | 26 | 27    | 28            |      | 29 |
|                           |    |        | 月                                                                                                                                 | 火       | 水                                  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火       | 水        | 木  | 金     | 土  | 日     | 月             |      | 火  |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | 営業開始          |      |    |
| 空調・LAN工事                  |    | お客様    | 空調工事                                                                                                                              |         |                                    |    |    |    |    |    |         | LAN配線    |    |       |    |       | 立上げ           |      |    |
|                           |    | ビル管理業者 |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       | LAN配線         |      |    |
| 什器移動・新規什器                 |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         | 什器搬入・引越し |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 電気工事                      |    |        | 電源工事                                                                                                                              |         |                                    |    |    |    |    |    | 床下配線    |          |    | 電源立上げ |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ▲                                                                                                                                 |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 天井照明                      |    |        | 照明工事                                                                                                                              |         |                                    |    |    |    |    |    | 床下配線    |          |    | 電源立上げ |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ▲                                                                                                                                 |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 間仕切り                      |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    | 間仕切り    |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 内装工事(壁)                   |    |        | 壁PB貼り⇒クロス貼り                                                                                                                       |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ▲                                                                                                                                 |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 天井工事                      |    |        | 天井工事等                                                                                                                             |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ▲                                                                                                                                 |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| ガラス間仕切り、サイン工事             |    |        |                                                                                                                                   | ガラス間仕切り |                                    |    |    |    |    |    | ガラスフィルム |          |    |       |    | サイン取付 |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   | ▲       |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 内装工事(床)                   |    |        |                                                                                                                                   |         | 既存TC撤去⇒OAフロア敷(共同カイツェック40)⇒TC復旧、巾木貼 |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ※9/18〜27まで現ハローワーク閉鎖                                                                                                               |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        |                                                                                                                                   |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
|                           |    |        | ※平日、土 日中作業(15時〜22時音出し作業不可)                                                                                                        |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |
| 【凡例】                      |    |        | ★ : 部材発注日<br>▲ : 部材搬入日<br>◎ : 承認日<br>■ : 諸検査日(ex.ゼネコン検査, 施主検査, 消防検査)<br>※ : 自主検査日<br>: 施工図作図期間<br>: 部材工場製作期間<br>: 施工期間<br>: 施工予備日 |         |                                    |    |    |    |    |    |         |          |    |       |    |       |               |      |    |